

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2020 р.
Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей)
до сучасних технічних вимог

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника

2. Найменування відповідального виконавця

3. Найменування замовника

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту

6. Назва бюджетної програми

7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом (тис. грн.)

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення

Державне агентство автомобільних доріг України

Служба автомобільних доріг у Сумській області

Служба автомобільних доріг у Сумській області

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

Служба автомобільних доріг у Сумській області

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

8 570 000,0 тис.грн.

Реалізації державного інвестиційного проекту

«Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог»

565 776,0 тис.грн.

ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

«ДНІПРОКОМУНДОРПРОЕКТ», ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ»

ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Інформація щодо реалізації затвердженого плану заходів

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
II. Інвестиційний етап (реалізація)						
Сумська область						
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг						
II-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320, в т.ч.:	березень-листопад	148 194,0	№ 58К-ДЛ/3210 від 22.12.2018 р. ТОВ «Автомагістраль-Південь»	147 931,38072	Кошти на будівельно-монтажні роботи профінансовані в повному обсязі. Уточнена сума на утримання служби замовника, яка фінансується від фактичних витрат на будівельні роботи за актами КВ-2в. Фізичні обсяги виконані в повному обсязі відповідно до затвердженої проектної документації, об'єкт вводиться в експлуатацію.	
- будівельно-монтажні роботи	березень-листопад	145 100,4	березень-листопад	145 100,4		
- інші заходи (авторський нагляд, науково-технічний нагляд, утримання замовника, включаючи технічний нагляд тощо)	червень-листопад	3 093,6	червень-листопад	2 830,98072		

Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, в т.ч.:	жовтень-грудень	417 582,0	№ 9К-Д/3210 від 13.10.2020 р. ТОВ «Автомагістраль-Південь»	17 443,48	Кошти на будівельно-монтажні роботи профінансовані в повному обсязі. Об'єкт фінансувався тільки за рахунок коштів загального фонду. Кошти спеціального фонду (за рахунок надходжень гравального бізнесу) (400 000,0 тис.грн) не використані через повну відсутність відповідного фінансування протягом 2020 року.
- будівельно-монтажні роботи	жовтень-грудень	409 437,0	жовтень-грудень	17 437,0	
- інші заходи (авторський нагляд, науково-технічний нагляд, утримання замовника, включаючи технічний нагляд тощо)	жовтень-грудень	8 145,0	жовтень-грудень	6,48	
Разом по розділу II. Інвестиційний етап (реалізація)		565 776,0		165 374,86072	

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.гривень)

План фінансування на 2020 рік	у тому числі по місяцях											
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
565 776,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 705,7	58 488,3	417 582,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
565 776,0	-	-	100 000,0	-	-	100 000,0	-	-	100 000,0	-	95 000,0	170 776,0
Касові видатки												
165 374,86072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 374,86072

Примітка: крім того фінансування за рахунок інших джерел:

САДу Сумської області – виділено коштів з інших джерел 344 203,702 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 343 556,96655 тис.грн., а саме:

- Постанова КМУ від 29.01.2020 р. № 36, план – 79 803,472 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 79 684,27980 тис.грн.:
 - Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 262+112 - км 266+612 (старі прив'язка - км 291+600- км 296+100), план – 830,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 830,0 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320, план – 10 907,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 10 888,8868 тис.грн.,
 - Н-12 Суми-Полтава на ділянках км 60+620 - км 62+900 та км 67+800 - км 70+575, план – 887,628 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - Мостовий перехід на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава км 70+838, план – 67 178,844 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 67 077,765 тис.грн..

- 2) Постанова КМУ від 01.07.2020 р. № 539, план – 264 400,23 тис.грн, виконано робіт та касові видатки – 263 872,68675 тис.грн. :
- Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 208+341 - км 213+260, план – 1 366,73 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 1 366,73 тис.грн.
 - Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320, план – 49 077,5 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 49 077,5 тис.грн.,
 - Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 218+320 - км 224+114, план – 190 171,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 190 171,0 тис.грн.,
 - Мостовий перехід на км 244+092 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ), план – 23 785,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 23 257,45675 тис.грн..
- САД у Чернігівській області – виділено коштів з інших джерел 392 306,02636 тис.грн., виконано робіт та проведено касові видатки - 378 861,85379 тис.грн., а саме:
- 1) Постанова КМУ від 29.01.2020 р. № 36, план – 263 506,02636 тис.грн, виконано робіт та касові видатки – 251 195,22696 тис.грн., а саме:
- км 65+500 – км 69+000 – 50,0 тис.грн, виконано робіт та касові видатки – 3,36 тис.грн.,
 - Реконструкція шляхопроводу через залізницю на км 133+600 – 265,83611 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 265,83611 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - км 133+960 – км 138+100 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 6,72 тис.грн.,
 - км 138+100 – км 140+000 – 13,4415 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 13,4415 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - км 140+000 – км 147+700 – 27,66225 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 27,66225 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - км 148+100 – км 152+000 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 6,72 тис.грн.,
 - км 152+000 – км 161+300 – 25,2095 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 25,2095 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - км 152+000 – км 161+300 – 262 616,805 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 250 569,2856 тис.грн.,
 - км 162+300 – км 168+510 – 200,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 200,0 тис.грн.,
 - км 168+910 – км 178+715 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 50,0 тис.грн.,
 - км 178+715 – км 188+562 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 6,72 тис.грн.,
 - км 178+715 – км 188+562 – 7,072 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 7,072 тис.грн. (проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів),
 - км 188+962 – км 198+550 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 6,48 тис.грн.,
 - км 205+150 – км 208+341 – 50,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 6,72 тис.грн.
- 2) Постанова КМУ від 01.07.2020 р. № 539, план – 16 000,0 тис.грн, виконано робіт та касові видатки – 16 000,0 тис.грн., а саме:
- км 138+100 – км 140+000 – 2 000,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 2 000,0 тис.грн.
 - км 147+700 – км 148+100 – 10 000,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 10 000,0 тис.грн.
 - км 161+300 – км 162+300 – 2 000,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 2 000,0 тис.грн.
 - км 188+562 – км 188+962 – 2 000,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 2 000,0 тис.грн.
- 3) Постанова КМУ від 01.04.2020 р. № 254, план – 112 800,0 тис.грн, виконано робіт та касові видатки – 111 666,62683 тис.грн., а саме:
- км 147+700 – км 148+100 – 13 000,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 11 866,62683 тис.грн.
 - км 162+300 – км 168+510 – 99 800,0 тис.грн., виконано робіт та касові видатки – 99 800,0 тис.грн.

Начальник Служби автомобільних
доріг у Сумській області



І.П. Романюк