

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2021

«Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса – Миколаїв – Херсон»

1. Найменування головного розпорядника Державне агентство автомобільних доріг України
2. Найменування відповідального виконавця Служби автомобільних доріг у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях
3. Найменування замовника Служби автомобільних доріг у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Служби автомобільних доріг у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту **37 510 275,0 тис. грн.**
6. Назва бюджетної програми Реалізації державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса – Миколаїв – Херсон»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом **20 000 тис. грн.**
8. Інформація щодо проектної організації ТОВ "Проектдормісттехнологія", ДП "Укрдіпродор", ПП "Парк нових технологій", ТОВ "ДОБРОБУТ-ПРОЕКТ", ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту", ТОВ "Міжнародний проектний інститут", ТОВ "ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА", ТОВ "Проектно-будівельна фірма "Одеспромстрой"
9. Інформація щодо підрядної організації Згідно чинного законодавства
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення:

### Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки		вартість (тис. гривень)	строки виконання		
	початок	завершення				
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>5</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>3</sup>	
	строки		вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)			вартість (тис. гривень)
	початок	завершення					
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:			20 000,000		92 237,982		
<b>1.1 Розроблення</b>			19 674,374		91 912,356		
<i>Одеська область</i>			11 000		54 713,469		
км 35+000 – км 55+510 (реконструкція)	березень 2020р.	липень 2021 р.	5 484,412	7ПКД від 02.07.2020, ТОВ "Проектдормісттехнологія"	15 998,4		
км 51+350 (будівництво)	березень 2020р.	грудень 2021 р.	1 655,9424	8ПКД від 02.07.2020, ТОВ "Проектдормісттехнологія"	4 498,08		
км 0+000 – км 8+300 (будівництво)	березень 2020 р.	грудень 2021 р.	817,71302	5ПКД від 02.07.2020, ДП «Укрдіпродор»	23 440		
км 17+555 – 35+000 (капітальний ремонт)	січень 2020 р.	травень 2021 р.	3 041,93258	6ПКД від 02.07.2020, ПП "Парк нових технологій"	10 776,989		
<i>Миколаївська область</i>			7 674,374		33 899,887		
реконструкція			6 774,764		29 110,887		
- км 110+000 - км 126+000	серпень 2020 р.	вересень 2022 р.	1 518,113	№59-Б від 05.08.2020, ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту"	4 600		
- км 142+800 - км 158+500	вересень 2020 р.	вересень 2022 р.	1 885,209	№92-Б від 14.09.2020, ТОВ "Міжнародний проектний інститут"	17 300		

- км 158+500 – км 159+500	липень 2020 р.	травень 2021 р.	901,292	№49-Б від 14.07.2020, ТОВ "ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА"	2 273,887	
- км 159+500 – км 161+909	вересень 2020 р.	травень 2021 р.	815,243	№93-Б від 14.09.2020, ТОВ "Міжнародний проектний інститут"	2 050	
- км 171+000 – км 176+586	липень 2020 р.	травень 2021 р.	1 654,907	№50-Б від 14.07.2020, ТОВ "ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА"	2 887	
Капітальний ремонт			899,61		4 789	
- км 126+000 - км 129+122	серпень 2020 р.	серпень 2021 р.	532,381	№56-Б від 03.08.2020, ТОВ "Проектно- будівельна фірма "Одеспромстрой"	2 390	
- км 139+716 – км 142+800	серпень 2020 р.	серпень 2021 р.	367,229	№62-Б від 10.08.2020, ТОВ "Проектно- будівельна фірма "Одеспромстрой"	2 399	
<b>Херсонська область</b>			<b>1 000</b>		<b>3 299</b>	
капітальний ремонт			1 000		3 299	
км 184+281 – км 194+981	березень 2020 р.	листопад 2021 р.	1 000	№ 1-ДБУ 20 від 15.07.2020 ТОВ "ДОБРОБУТ- ПРОЕКТ"	3 299	
<b>1.2. експертиза</b>			<b>325,626</b>		<b>325,626</b>	
<b>Одеська область</b>						
- км 35+000 – км 55+510 (реконструкція)	грудень 2020 р.	липень 2021 р.		7ПКД від 02.07.2020		Здійснення експертизи передбачено договором на проектні роботи
- км 51+350 (будівництво)	грудень 2020 р.	грудень 2021 р.		8ПКД від 02.07.2020		Здійснення експертизи передбачено договором на проектні роботи
- км 0+000 – км 8+300 (будівництво)	грудень 2020 р.	грудень 2021 р.		5ПКД від 02.07.2020		Здійснення експертизи передбачено договором на проектні роботи
- км 17+555 – 35+000 (капітальний ремонт)	грудень 2020 р.	травень 2021 р.		6ПКД від 02.07.2020		Здійснення експертизи передбачено договором на проектні роботи

<i>Миколаївська область</i>			325,626		325,626	
реконструкція			325,626		325,626	
- км 165+500 – км 171+000	січень 2020 р.	травень 2020 р.	325,626	№38/2017 від 29.11.2017	325,626	
<i>Херсонська область</i>						
капітальний ремонт						
- км 184+281 – км 194+981	вересень 2021 р.	грудень 2021 р.		№ 1-ДБУ 20 від 15.07.2020		Експертиза проєктної документації буде проводитись після розробки ПКД в межах договору, укладеного на розробку ПКД

## Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом <sup>3</sup>			Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	початок	завершення	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проєктних робіт, усього, у тому числі:			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
<b>1.1 Розроблення</b>			<b>19 674,374</b>		<b>19 674,374</b>		
<i>Одеська область</i>			<i>11 000</i>		<i>11 000</i>		
км 35+000 – км 55+510 (реконструкція)	березень 2020р.	липень 2021 р.	5 484,412	липень 2020р.- грудень2020	5 484,412		
км 51+350 (будівництво)	березень 2020р.	грудень 2021 р.	1 655,9424	липень 2020р.- грудень2020	1 655,9424		
км 0+000 – км 8+300 (будівництво)	березень 2020 р.	грудень 2021 р.	817,71302	липень 2020р.- грудень2020	817,71302		
км 17+555 – 35+000 (капітальний ремонт)	січень 2020 р.	травень 2021 р.	3 041,93258	липень 2020р.- грудень2020	3 041,93258		
<i>Миколаївська область</i>			<i>7 674,374</i>		<i>7 674,374</i>		
реконструкція			6 774,764		6 774,764		
- км 110+000 - км 126+000	серпень 2020 р.	вересень 2022 р.	1 518,113	жовтень 2020р.	1 518,113		
- км 142+800 - км 158+500	вересень 2020 р.	вересень 2022 р.	1 885,209	листопад 2020р.	1 885,209		
- км 158+500 – км 159+500	липень 2020 р.	травень 2021 р.	901,292	жовтень- грудень 2020р.	901,292		
- км 159+500 – км 161+909	вересень 2020 р.	травень 2021 р.	815,243	жовтень 2020р.	815,243		
- км 171+000 – км 176+586	липень 2020 р.	травень 2021 р.	1 654,907	жовтень 2020р.	1 654,907		
капітальний ремонт			899,61		899,61		
- км 126+000 - км 129+122	серпень 2020 р.	серпень 2021 р.	532,381	жовтень - листопад 2020р.	532,381		
- км 139+716 – км 142+800	серпень 2020 р.	серпень 2021 р.	367,229	жовтень 2020р.	367,229		
<i>Херсонська область</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>		
капітальний ремонт			1 000		1 000		
- км 184+281 – км 194+981	березень 2020 р.	листопад 2021 р.	1 000	листопад 2020р.	1 000		

<b>1.2 Експертиза</b>			<b>325,626</b>		<b>325,626</b>	
<i>Одеська область</i>						
- км 35+000 – км 55+510 (реконструкція)	грудень 2020 р.	липень 2021 р.				Експертиза буде проводитись після розроблення ПКД в межах договору на ПКД
- км 51+350 (будівництво)	грудень 2020 р.	грудень 2021 р.				Експертиза буде проводитись після розроблення ПКД в межах договору на ПКД
- км 0+000 – км 8+300 (будівництво)	грудень 2020 р.	грудень 2021 р.				Експертиза буде проводитись після розроблення ПКД в межах договору на ПКД
- км 17+555 – 35+000 (капітальний ремонт)	грудень 2020 р.	травень 2021 р.				Експертиза буде проводитись після розроблення ПКД в межах договору на ПКД
<i>Миколаївська область</i>			<b>325,626</b>		<b>325,626</b>	
реконструкція			325,626		325,626	
- км 165+500 – км 171+000	січень 2020 р.	травень 2020 р.	325,626	червень 2020 р.	325,626	У складі робіт по розробленню ПКД
<i>Херсонська область</i>						
капітальний ремонт						
км 184+281 – км 194+981	вересень 2021 р.	грудень 2021 р.				Експертиза буде проводитись після розроблення ПКД в межах договору на ПКД

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у 2020 році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
<b>Миколаївська область</b>												
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
8 000						325,626			755,556	4 859,574	2 059,244	
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
8 000					325,626			716,300	6958,074			
8 000						325,626			755,555	4859,574	1885,209	174,035
<b>Одеська область</b>												
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
11 000									5 891,53503	3 871,72462	436,74035	800
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
11 000									6 131,536		4 068,464	800
Касові видатки												
11 000									5 891,53503	240		4 868,46497
<b>Херсонська область</b>												
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
1 000									568,205			431,795
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
1 000									568,205			431,795
Касові видатки												
1 000									568,205			431,795

Директор Департементу розвитку доріг



Андрій ІВКО