



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)**

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-24-05, 287-24-49, факс: 287-42-18
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
Web: [http:// www.ukravtodor.gov.ua](http://www.ukravtodor.gov.ua)
Код ЄДРПОУ 37641918

12.02.2019 № 377/1/6.1-20

Міністерство фінансів України

На № _____ від _____

Щодо річного звіту про
виконання паспорта
бюджетної програми

Державне агентство автомобільних доріг України відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.02 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами) надає звіт про виконання паспорта бюджетної програми 3111140 «Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка» за 2018 рік.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

В. о. Голови

С. НОВАК

082776

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 311 Державне агентство автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111140 0456 Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000000,0	2000000,0	2000000,0	1432321,1	1432321,1	1432321,1	-567678,9	-567678,9	-567678,9	-567678,9

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській обл.	650800,0	650800,0	650800,0	390365,6	390365,6	390365,6	-260434,4	-260434,4	-260434,4
	2 Будівництво та реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення у Полтавській обл.	1349200,0	1349200,0	1349200,0	1041955,5	1041955,5	1041955,5	-307244,5	-307244,5	-307244,5

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та затвердженим обсягом видатків пояснюється відсутністю доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

2	Кількість проектів, що розроблена для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування у Дніпропетровській обл.	шт.	внутрішньо - господарський облік	7	7	4	4	-3
---	--	-----	----------------------------------	---	---	---	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактично розроблено 4 проекти для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування у Дніпропетровській обл. із 7 затверджених паспортів бюджетної програми, у зв'язку із затримкою видачі експертними організаціями експертних звітів по 3 проектах.

3 ефєктивності

1	Середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги у Дніпропетровській обл.	тис. грн.	внутрішньо - господарський облік	79266,9	79266,9			
2	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автомобільної дороги у Полтавській обл.	тис. грн.	внутрішньо - господарський облік	108894,1	108894,1			
3	Середня вартість одного проекту для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування у Дніпропетровській обл.	тис. грн.	внутрішньо - господарський облік	214,3	214,3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконано роботи з будівництва та реконструкції у Полтавській обл.	відс.	внутрішньо - господарський облік	17,2	17,2			-17,2
2	Рівень готовності проектної документації для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування у Дніпропетровській обл.	відс.	внутрішньо - господарський облік	100	100		57,1	-42,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи не виконані внаслідок відсутності доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3111140 "Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" фактично використано кошти в сумі 1 432 321,1 тис. грн., що становить 71,6 % від запланованого обсягу 2 000 000,0 тис. грн. Роботи з будівництва та реконструкції були призупинені внаслідок відсутності доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. Крім того, розроблено 4 проекти для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування у Дніпропетровській обл. із 7 затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку із затримкою видачі експертними організаціями експертних звітів по 3 проектах.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України**



(підпис)

С. Р. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу управління фінансами**



(підпис)

В. М. Бакуліч

(ініціали/ініціал, прізвище)