

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2020р.  
Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника
2. Найменування відповідального виконавця
3. Найменування замовника
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту ( в цінах 2020 року тис. грн.)
6. Назва бюджетної програми
  
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом ( тис. грн.)
8. Інформація щодо проектної організації
9. Інформація щодо підрядної організації
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення

Державне агентство автомобільних доріг України  
Служба автомобільних доріг у Львівській області  
Служба автомобільних доріг у Львівській області  
Служба автомобільних доріг у Львівській області

**3 692 191,146 тис.грн.**

Реалізації державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області»

**370 776,0 тис.грн.**

ДП «Укрдіпродор», ПВКП «Транспроєкт», ТОВ «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»  
ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ТОВ «Автомагістраль-Південь»

### Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках / обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість, (тис. грн)		
Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	Відведення земельних ділянок проектом не передбачалося	-	-	-	-	-

## Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники	
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт</b>	-	-	-	-
1.1 коригування проекту та експертиза	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-
<b>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992</b>				
<b>2.Проведення процедури закупівлі щодо:</b>				
2.1 будівельних робіт	Квітень-грудень 2019р.	247 530,604	Квітень-грудень 2019р. №36-04/19 від 19.04.2019р.	321 102,707
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-
<b>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бірка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000</b>				
<b>2.Проведення процедури закупівлі щодо:</b>				
2.1 будівельних робіт	Травень-грудень 2019р.	169 224,882	Травень-грудень 2019р. №39-04/19 від 22.04.2019р.	673 909,853
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-
<b>Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бірка км 34+000 - км 40+738</b>				
<b>2.Проведення процедури закупівлі щодо:</b>				
2.1 будівельних робіт	Червень-грудень 2019р.	114 784,102	Червень-грудень 2019р. №38-04/19 від 22.04.2019р.	175 081,0

## Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками *	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах Вартість (тис. грн.)
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість,** (тис. грн)		
1.Виконання проектних робіт, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту	-	-	-	-	-	-
1.2 виконання проектних робіт та експертизи проектів	-	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)	-	-	-	-	-	-
2. Виконання, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
<u>2.1 будівельних робіт</u>	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020- км 32+460	Квітень 2020- Грудень 2020	13 626,0	Квітень-грудень 2020р. №158-12/20 від 03.12.2020р. ТзОВ «Автомагістраль-Південь»	13 621,3651	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська-Яворів-Судова Вишня км 0+000-8+500, км 16+500-38+053, км 44+850-55+500, км 60+100-61+640	Травень 2020- Грудень 2020	96 800,0	-	0	Роботи не виконувались у зв'язку відсутністю коштів по спеціальному фонду	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км	Червень 2020- Жовтень 2020	2 149,976	Квітень-грудень 2020р. №132-09/20 від 15.09.2020р. ТзОВ «Онур»	2 149,976**	У 2019 році виданий аванс в сумі 3 482,74394 тис.грн. Заритий актами	-

28+775-км 38+2000			Конструкціон Інтернешнл»		в сумі 1 637,42208 тис.грн. Повернуто до бюджету в сумі 1 845,32186 тис.грн.	
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14- 16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992	Квітень 2020- Грудень 2020	61 142,715	Квітень-грудень 2020р. №36-04/19 від 19.04.2019р., №142-10/20 від 21.10.2020р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	61 142,71499	У 2019 році виданий аванс в сумі 39 999,99668 тис.грн. Закритий в повному обсязі.	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14- 25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000	Квітень 2020- Грудень 2020	82 393,322	Квітень-грудень 2020р. №39-04/19 від 22.04.2019р., №168-12/20 від 22.12.2020р. ТзОВ «Автомагістраль- Південь»	82 393,322	У 2019 році виданий аванс в сумі 72 072,516 тис.грн. Закритий в повному обсязі.	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738	Квітень 2020- Грудень 2020	48 195,918	Травень-грудень 2020р. №38-04/19 від 22.04.2019р., №167-12/20 від 18.12.2020р. ТзОВ «Автомагістраль- Південь»	36 155,085	У 2019 році виданий аванс в сумі 8 994,461 тис.грн. Закритий в повному обсязі. Роботи невиконані у зв'язку із несприятливими погодними умовами.	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14- 25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 44+747- 52+960	Листопад 2020- Грудень 2020	54 631,808	Грудень 2020р. №162-12/20 від 08.12.20р., №99- 07/20 від 22.07.2020р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	54 631,80741	-	-
<b>2.2 придбання устаткування, обладнання меблів, інвентарю</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 інших</b>						
2.3.1 утримання служби замовника	Квітень 2020- грудень 2020	9 136,255	-	7 278,27262		
2.3.2 авторський нагляд	Квітень 2020- грудень 2020	1 099,086	-	1 099,08538		
2.3.4 експертиза проєктної документації	Квітень 2020- грудень 2020	1 430,000	-	-		

2.3.5 науково-технічний супровід	Квітень 2020- грудень 2020	170,920	-	170,9196		
2.3.6 проектні роботи (коригування проекту)		-	-	-		
Разом (будівельні роботи)		358 939,739		250 094,2705	-	-
Разом інші		11 836,261	-	8 548,2776	-	-
<b>3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)</b>		<b>370 776,0</b>	-	<b>258 642,5481</b>	-	-

**Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.гривень)**

План фінансування на 2020 рік	у тому числі по місяцях											
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
<b>370 776,0</b>	-	-	25 000.0	0	0	25 000.0	0	0	46 500.0	48 500.0	86 000.0	139 776.0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
<b>370 776,0</b>	-	-	25 000.0	0	0	25 000.0	0	0	46 500.0	48 500.0	86 000.0	139 776.0
Касові видатки												
<b>258 427,5505</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500.0	48 500.0	32 792.96171	155 634.58879

\* У 2019 році були видані аванси в сумі 124 549,71762 тис.грн. Станом на 31.10.2020 року закриті в повному обсязі.

\*\* Станом на 31.12.2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 214,9976 тис.грн. по об'єкту: Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі на ділянці км 28+775-38+200 Львівської області. Відповідно до постанови КМУ від 27.12.2001 року №1764 та п.3.19. договору кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником у розмірі 10 відсотків (від суми Договору) здійснюється Замовником після видачі органам державного архітектурно-будівельного контролю Сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації. Станом на 31.12.2020 року відсутній сертифікат готовності об'єкта.

**Примітка:**

Крім того фінансування за рахунок інших джерел, а саме:

**Постанова КМУ №36 від 29.01.2020 року (в редакції від 11.12.2020р. №1247)**

**Передбачене фінансування – 68 297,1 тис.грн.**

**Виконано та оплачено робіт – 68 269,1 тис.грн.**

- М-11 Львів-Шегині на ділянках км 24+960-28+757, км 30+020-32+460 виділено кошти - 16 000,0 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 15 983,1 тис.грн.
- Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка Бузька-Бібрка на ділянках км 0+000-12+000, км 24+500-34+000 виділено кошти - 10 000,0 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 9 989,0 тис.грн.
- Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 44+747-52+960 виділено кошти - 42 297,1 тис.грн. З яких виконано та оплачено робіт - 42 196,9 тис.грн., та проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів - 100,1 тис.грн.

**Постанова КМУ №254 від 01.04.2020 року (в редакції від 11.12.2020р. №1247)**

**Передбачене фінансування – 237 494,5 тис.грн.**

**Виконано та оплачено робіт – 237 435,4 тис.грн.**

- Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі на ділянці км 38+200-53+992 виділено кошти - 40 000,0 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 40 000,0 тис.грн.
- Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка Бузька-Бібрка на ділянках км 0+000-12+000, км 24+500-34+000 виділено кошти - 190 000,0 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 189 940,9 тис.грн.
- Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 34+000-40+738 виділено кошти - 7 494,5 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 7 494,5 тис.грн.

**Постанова КМУ №539 від 23.09.2020 року (в редакції від 11.12.2020р. №1247)**

**Передбачене фінансування – 100 000,0 тис.грн.**

**Виконано та оплачено робіт – 99 932,0 тис.грн.**

- Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 44+747-52+960 виділено кошти - 100 000,0 тис.грн. Виконано робіт та касові видатки - 99 932,0 тис.грн.

**Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області**



**Ю.Яблонський**