

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2019р.

Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника
2. Найменування відповідального виконавця
3. Найменування замовника
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року тис. грн.)
6. Назва бюджетної програми

7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом (тис. грн.)
8. Інформація щодо проектної організації
9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення

Державне агентство автомобільних доріг України
Служба автомобільних доріг у Львівській області
Служба автомобільних доріг у Львівській області
Служба автомобільних доріг у Львівській області
2 892 217,331 тис.грн.

Реалізації державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області»

766 483,100 тис.грн.

ДП «Укрдїпродор», ПВКП «Транспроєкт», ТОВ «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»
ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках / обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість, (тис. грн)		
Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	Відведення земельних ділянок проектом не передбачалося	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	-	-	-	-		
1.1 коригування проекту та експертиза	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	-	-	-	-		
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Квітень-грудень 2019р.	247 530,604	Квітень-грудень 2019р. №36-04/19 від 19.04.2019р.	376 105,0	-	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Травень-грудень 2019р.	169 224,882	Травень-грудень 2019р. №39-04/19 від 22.04.2019р.	673 909,853	-	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Червень-грудень 2019р.	114 784,102	Червень-грудень 2019р. №38-04/19 від 22.04.2019р.	175 081,0	-	-
	-	-	-	-		

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах Вартість (тис. грн.)
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
1.Виконання проектних робіт, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту	-	-	-	-	-	-
1.2 виконання проектних робіт та експертизи проектів	-	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)	-	-	-	-	-	-
2. Виконання, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
<u>2.1 будівельних робіт</u>	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020- км 32+460	Квітень 2019- Грудень 2019	1 600,00	Квітень-грудень 2019р. №43-05/18 від 30.05.2018р. «Автомагістраль-Південь»	1 600,00	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200	Квітень 2019- Грудень 2019	58 094,421	Квітень-грудень 2019р. №69-07/18 від 24.07.2018р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	57 472,18831	-	-

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775-км 38+2000	Квітень 2019- Грудень 2019	163 740,0	Травень-грудень 2019р. №51-06/18 від 26.06.2018р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	160 257,25606	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992	Квітень 2019- Грудень 2019	247 530,604	Липень-грудень 2019р. №36-04/19 від 19.04.2019р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	207 530,60732	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000	Травень2019- грудень 2019	169 224,882	Квітень-грудень 2019р. №39-04/19 від 22.04.2019р. ТзОВ «Автомагістраль-Південь»	97 152,366	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738	Червень 2019- грудень 2019	114 784,102	Липень-грудень 2019р. №38-04/19 від 22.04.2019р. ТзОВ «Автомагістраль-Південь»	105 789,641	-	-
<u>2.2 придбання устаткування, обладнання меблів, інвентарю</u>	-	-	-	-	-	-
2.3 інших						
2.3.1 утримання служби замовника	Квітень 2019- грудень 2019	8 903,368	-	7 804,45326		
2.3.2 авторський нагляд	Квітень 2019- грудень 2019	849,865	-	828,11966		
2.3.3 експертиза проектної документації	Квітень 2019- грудень 2019	1 270,878	-	1 270,8754	-	-
2.3.4 страховий фонд документації	-	-	-	-		
2.3.5 витрати на підключення до інженерних мереж	-	-	-	-		

2.3.6 проектні роботи (коригування проекту)	Квітень 2019- грудень 2019 -	484,980	- -	- 484,980		
Разом (будівельні роботи)		754 974,009		629 802,05869	-	-
Разом інші		11 509,091	-	10 388,42832	-	-
3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)	-	766 483,100	-	640 190,48701	-	-

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.гривень)

План фінансування на 2019 рік	у тому числі по місяцях											
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
766 483,100	-	-	-	25 000.0	25 000.0	25 000.0	25 000.0	25 000.0	50 000.0	87 064,200	100 000.0	404 418,900
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
766 483,100	-	-	-	25 000.0	25 000.0	25 000.0	25 000.0	25 000.0	50 000.0	87 064,200	100 000.0	404 418,900
Касові видатки												
766 483,100	-	-	-	-	50 000.0	25 000.0	25 000.0	25 000.0	50 000.0	87 064,200	100 000.0	402 676,00463



Заступник начальника Служби

Ю.В. Яблонський



УКРАЇНОМОВА
УКРАЇНОМОВА

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Великого, 54, м. Львів, 79053,
тел. (0322) 63-20-33, факс (0322) 63-24-33
E-mail sadlo@ukr.net. Код ЄДРПОУ 25253009

Ю.02.2020р. № Ю-503/10-04

На № _____

від _____

Довідка

Відповідно до доведеного плану фінансування згідно з бюджетною програмою Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 рік за КПКВК 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» станом на 31.12.2019 року використано коштів в сумі **764 740,20463** тис.грн.

Начальник планово-економічного відділу

Н.Косюк